



ENTREPRISE OUATTARA CONSTRUCTION - Sarl
Bâtiment -Travaux -Publics- Genie - Civil Quincaillerie & Divers
Cel:(00223) 66 73 78 03 -Tel-Fax:(00223) 20 28 57 69 -B.P E5077
Torokorobougou,Rue 343,Porte 43
Bamako République du Mali
e-mail:ouattaraconstruction@orangemali.net

PROJET de construction d'un Dispensaire dans **le village de MOURIBOUGOU** dans le cadre des oeuvres humanitaires cofinance par **Friends For Water** et **Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS**.

RAPPORT FINAL DE CHANTIER :
PROGRAMME DE CONSTRUCTION
1 –BLOC DE BATIMENT QUI COMPREND :

- 1 SALLE D'ATTENTE**
 - 1 SALLE DE CONSULTATION**
 - 1 SALLE DE SOINS**
- 2-UN BLOC DE DEUX LATRINES**

Maître d'Ouvrage
Friends For Water et Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS.

ENTREPRISE
ENTREPRISE OUATTARA CONSTRUCTION « E.O.C. »
Tél. 66 73 78 03 / 76 08 64 14 Tel/Fax : 20 28 59 53.
BP : E 5077 -Bamako - MALI



Le site avant le début des travaux



Le chantier aujourd'hui 4 Décembre 2009

SOMMAIRE

I- GENERALITES

1. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET
2. LOCALISATION
3. DISTRIBUTION
4. DONNEES DU MARCHE ET MONTANT DES TRAVAUX
5. DELAI ET DEMARRAGE DES TRAVAUX

II- ACTIVITES DE L'ENTREPRISE

1. SYNTHESE
2. PERSONNEL
3. MATERIEL
4. APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX
5. AVANCEMENT DES TRAVAUX
6. PLANNING D'EXECUTION

III – OBSERVATIONS

1 - NB

2- PHOTOS DE CHANTIER



LA 1ERE VISITE DE L'ENTREPRENEUR A MOURIBOUGOU AVEC LA SŒUR ANGEL



DEBUT TRAVAUX D'ELEVATION DE DISPENSAIRE A MOURIBOUGOU



I- GENERALITES

1. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET

Le présent projet a pour de construction d'un Dispensaire dans le village de **MOURIBOUGOU** dans le cadre des oeuvres humanitaires cofinance par **Friends For Water et Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS**.

Le bâtiment du présent projet de construction se situe dans le village de MOURIBOUGOY sur *une surface Bâtie de 80 m²*

PROGRAMME ET DISTRIBUTION DISTRIBUTION DU BATIMENT

1 –BLOC DE BATIMENT QUI COMPREND

-1 SALLE D'ATTENTE

-1 SALLE DE CONSULTATION

- 1 SALLE DE SOINS

DEUX LATRINES

2-UN BLOC DE

2. DONNEES DU MARCHE ET MONTANT DES TRAVAUX GLOBAL

| <i>ENTREPRISE</i> | <i>LOT</i> | <i>N° du Marché</i> | <i>Montant des travaux</i> |
|---|------------|---------------------|---|
| Entreprise Ouattara Construction EOC | Unique | Sans objet | 12 896 854 FCFA SOIT 19 690 €EUROS |

3. DELAI ET DEMARRAGE DES TRAVAUX

- Délai d'exécution des travaux : 90 jours soit 3 mois
- Démarrage effectif des travaux : 25 OCTOBRE 2009
- Fin contractuelle des travaux : 25 JANVIER 2010
- Fin réelle des Travaux 25 JANVIER 2010



1. SYNTHESE

Du 25 Octobre 2009 au 5 DECEMBRE 2009, l'entreprise a réalisé les travaux suivants :

**DES TRAVAUX DE LA FONDATION-ELEVATION –
COFFRAGE STRUCTURE ET SUPERSTRUCTURE-
POSE DES MENUISERIES METALLIQUE-**

2. PERSONNEL

Entreprise Ouattara Construction (EOC) emploie -- personnes. Le personnel travaillant sur le chantier est répertorié chaque jour dans le journal de chantier. Le Personnel se compose de :

| <i>DESIGNATIONS</i> | <i>NOMBRE</i> |
|----------------------|---------------|
| Chef de chantier - | 1 |
| Maçons | 5 |
| Manœuvres | 10 |
| Ferrailleurs | 3 |
| Menuisiers coffreurs | 3 |
| Total | 32 |

3. MATERIELS

| <i>DESIGNATIONS</i> | <i>NOMBRE</i> |
|----------------------|---------------|
| Camion benne | 1 |
| Voiture 4 x 4 LN 166 | 1 |
| Pelles manuelles | 10 |
| Pioches | 10 |
| Brouettes | 5 |
| Petits matériels | 15 |

4. APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX

| <i>DESIGNATIONS</i> | <i>UNITE</i> | <i>QUANTITE</i> |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| Ciment | T | 10 |
| Gravier | m ³ | 20 |
| Sable | m ³ | 60 |
| Remblai | m ³ | 50 |
| Fer Ø 6 | Barre | 150 |
| Fer de Ø 10 | Barre | 300 |
| Fer de Ø 12 | Barre | 50 |
| Fil d'attache | kg | 5 |
| Carton de pointe N° 8 | kg | 20 |
| Bois de Coffrage | m ³ | 4 |

PS : Cette liste de matériaux date du 27 Octobre 2009 au 5 DECEMBRE 2009

III- OBSERVATIONS

1. NB- NOUS QUE LES TRAVAUX AVANCENT CORRECTEMENT-

2. PHOTOS DIVERS SUR LE CHANTIER



ETAT D'AVANCEMENT BLOBAL DES TRAVAUX = 31,78%



*Entreprise OUATTARA CONSTRUCTION JEAN PAUL OUATTARA /
DIRECTEUR Bamako le 5 DECEMBRE 2009*